

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
<b>Kostenübersicht Zusammenfassung</b>									
[€, brutto], gerundet, incl. Preisindex 4,3%(BA1), 15,8% (BA2)									
<b>Gesamtkosten</b>	<b>lt. Kostenberechn. V. 2020 09 21 - Stand 01.02 (TGA = KS1)</b>			<b>incl. Kostenänderungsmittelung 01-04 - 2023 07 18</b>				<b>6.401.000,00 €</b>	
	KG	Gewerk	Kostenberechnung (incl. Änderungen)	bepreistes LV (Inhalt wie Kostenberechn.)	Angebot Submission (günstigster Bieter)	Kostenanschlag / Auftrag (incl. Abgebot)	Anteil Ausschr. - Σ		
LV Paket 01	Umfang Ausschreibungspaket LV 01 (gerundet)		86.000,00 €	80.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	ca. 2%		
	<b>Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 01</b>			<b>6.000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>2.000,00 €</b>	
LV Paket 02	Umfang Ausschreibungspaket LV 02 (gerundet)		1.550.000,00 €	1.523.000,00 €	1.790.000,00 €	1.602.000,00 €	ca. 45%		
	<b>Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 02</b>			<b>27.000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>240.000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>52.000,00 €</b>	
LV Paket 03	Umfang Ausschreibungspaket LV 03 (gerundet)		560.000,00 €	612.000,00 €	598.000,00 €	593.000,00 €	ca. 50%		
	<b>Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 03</b>			<b>-</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>38.000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>33.000,00 €</b>
LV Paket 04	Umfang Ausschreibungspaket LV 04 (gerundet)		376.000,00 €	348.000,00 €	366.000,00 €	363.000,00 €	ca. 55%		
	<b>Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 04</b>			<b>28.000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>13.000,00 €</b>	
LV Paket 05	Umfang Ausschreibungspaket LV 05 (gerundet)		409.000,00 €	374.000,00 €	423.000,00 €	415.000,00 €	ca. 60%		
	<b>Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 05</b>			<b>35.000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>14.000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>6.000,00 €</b>	
LV Paket 06-08	Umfang Ausschreibungspaket LV 06-08 (gerundet)		1.324.000,00 €	1.308.000,00 €	1.350.000,00 €	1.332.000,00 €	ca. 79%		
Hinweis:	Leistungen betreffen BA 2 2023 - 2024								
	500	080 Außenanlage Terrasse Ebene -2	58.000,00 €	55.590,85 €	56.267,13 €	56.267,13 €	BA 1- bereits beauftragt		
	300	003.1 Abbrucharbeiten BA 2	28.938,42 €	28.938,42 €	29.786,74 €	29.786,74 €	NA Gewerk 012 Rohbau		
	300	016.3 Staubschutzwände BA 2	9.646,14 €	9.646,14 €	8.347,85 €	8.347,85 €	BA 2 - bereits beauftragt		
	300	039.4 Brandschutzbekleidungen	19.981,29 €	19.981,29 €	19.183,63 €	19.183,63 €	BA 2 - bereits beauftragt		
	300	001.2 Gerüstbauarbeiten BA 2	6.890,10 €	11.218,13 €	12.301,63 €	12.301,63 €			
	300	003.2 Abbrucharb. Fassade Beweg.R.	6.063,29 €	12.364,10 €	5.295,50 €	5.295,50 €			
	300	023.2 Verputzarbeiten BA 2	35.449,56 €	32.260,90 €	35.469,35 €	35.649,35 €			
	300	024 Fliesenarbeiten	17.988,04 €	13.643,35 €	14.569,53 €	14.569,53 €			
	300	027.1.2 Türen und Zargen BA 2	48.230,70 €	33.813,85 €	42.535,49 €	42.535,49 €			
	300	027.5 Brandschutzvorhänge	48.230,70 €	40.549,25 €	26.014,95 €	26.014,95 €			
	300	030.2 Sonnenschutzarbeiten BA 2	31.694,46 €	19.391,05 €	22.749,23 €	22.749,23 €			
	300	032.2 Verglasungsarbeiten Alu P+R	153.806,41 €	124.911,92 €	159.212,48 €	153.212,48 €	Wartung nicht gewertet		
	300	039.2 Trockenbauarbeiten BA 2	159.850,32 €	148.616,72 €	158.436,01 €	158.436,01 €			
LV 08 - Sub. 2023 09 28	300	027.2 Prallwandkonstruktionen	175.784,23 €	181.144,66 €	232.433,18 €	221.723,18 €	Wartung nicht gewertet		
	300	027.3.1 Schreinerarbeiten - feste Möbl.	467.436,65 €	510.307,70 €	459.215,05 €	457.572,85 €	Wartung nicht gewertet		
	300	036.2 Bodenbelagsarbeiten BA 2	55.720,17 €	65.271,50 €	68.657,65 €	68.657,65 €			
	<b>Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 06-08</b>			<b>16.000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>26.000,00 €</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00 €</b>	
Kostenanpassungen / Einsparpotentiale	052	Optimierung Mediensäulen			- €	6.000,00 €			
	052	Leuchtenänderung Klassenzimmer			- €	31.000,00 €			
	052	Förderung Beleuchtung	nicht als Einsparung gewertet				45.000,00 €		
<b>Kostenstand aktuell, unter Berücksichtigung von Mehrungen und Einsparungen</b>			<b>LV 01 - 08</b>			<b>-</b>	<b>51.000,00 €</b>	<b>6.452.000,00 €</b>	

Aufgestellt: 2021|04|23 - tm

Ergänzung:

- 2021|07|01 - LV 02 bepreiste LVs übernommen
- 2021|07|07 - LV 02 Vergabevorschläge übernommen - ENTWURF
- 2021|07|13 - LV 02 Eintrag Aufhebung Gewerk 032.3
- 2021|07|26 - 052 ohne Wartung, incl. Einsparpotential (Aufstellung IB K v. 2021|07|22)
- 2021|09|06 - LV 03 bepreiste LVs übernommen
- 2021|09|09 - LV 03 Vergabevorschläge übernommen, Werte KB aktualisiert
- 2021|11|12 - LV 04 Vergabevorschläge übernommen
- 2021|11|24 - LV 04 Vergabevorschlag 034.1 angepasst
- 2022|05|05 - LV 05 bepreiste LVs übernommen
- 2022|05|31 - LV 05 Vergabevorschläge übernommen, Vergaben TGA 041 Lüftung + 044 Sanitär übernommen
- 2022|06|27 - LV 05 - Angebot Gewerk 031.1 übernommen
- 2023|09|29 - LV 06-08 Angebote geprüft übernommen
- 2023|10|25 - LV 06-08 Gewerk 027.2 Angebot übernommen