

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kostenübersicht Zusammenfassung

[€, brutto], gerundet, incl. Preisindex 4,3%(BA1), 15,8% (BA2)

Gesamtkosten	lt. Kostenberechn. V. 2020 09 21 - Stand 01.02 (TGA = KS1)	incl. Kostenänderungsmittelung 01-04 - 2023 07 18	6.401.000,00 €
---------------------	---	--	-----------------------

	KG	Gewerk	Kostenberechnung (incl. Änderungen)	bepreistes LV (Inhalt wie Kostenberechn.)	Angebot Submission (günstigster Bieter)	Kostenanschlag / Auftrag (incl. Abgebot)	Anteil Ausschr. - Σ
LV Paket 01		Umfang Ausschreibungspaket LV 01 (gerundet)	86.000,00 €	80.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	ca. 2%
		Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 01		6.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	
LV Paket 02		Umfang Ausschreibungspaket LV 02 (gerundet)	1.550.000,00 €	1.523.000,00 €	1.790.000,00 €	1.602.000,00 €	ca. 45%
		Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 02		27.000,00 €	- 240.000,00 €	- 52.000,00 €	
LV Paket 03		Umfang Ausschreibungspaket LV 03 (gerundet)	560.000,00 €	612.000,00 €	598.000,00 €	593.000,00 €	ca. 50%
		Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 03		- 52.000,00 €	- 38.000,00 €	- 33.000,00 €	
LV Paket 04		Umfang Ausschreibungspaket LV 04 (gerundet)	376.000,00 €	348.000,00 €	366.000,00 €	363.000,00 €	ca. 55%
		Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 04		28.000,00 €	10.000,00 €	13.000,00 €	
LV Paket 05		Umfang Ausschreibungspaket LV 05 (gerundet)	409.000,00 €	374.000,00 €	423.000,00 €	415.000,00 €	ca. 60%
		Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 05		35.000,00 €	- 14.000,00 €	- 6.000,00 €	
LV Paket 06-08		Umfang Ausschreibungspaket LV 06-08 (gerundet)	1.324.000,00 €	1.308.000,00 €	1.350.000,00 €	1.332.000,00 €	ca. 79%
		Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 06-08		16.000,00 €	- 26.000,00 €	- 8.000,00 €	
LV Paket 09		Umfang Ausschreibungspaket LV 09 (gerundet)	66.000,00 €	64.000,00 €	59.000,00 €	59.000,00 €	ca. 81%
		Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 09		2.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	
LV Paket 10		Umfang Ausschreibungspaket LV 10 (gerundet)	436.000,00 €	426.000,00 €	453.000,00 €	443.000,00 €	ca. 90%

Hinweis: Leistungen betreffen BA 2 2023 - 2024

300	001.3	Gerüstbau BA 3	19.981,29 €	17.059,25 €	16.717,00 €	16.717,00 €	
300	016.4	Fassadenbekleidung Fächerbau	32.831,27 €	34.417,18 €	32.831,27 €	32.831,27 €	
300	021.2	Dachabdichtungsarbeiten BA 3	42.446,85 €	37.371,89 €	38.123,38 €	38.123,38 €	
300	023.2	Verputzarbeiten BA 3	35.828,52 €	32.260,90 €	42.043,89 €	42.043,89 €	
300	027.1.3	Türen und Zargen BA 3	20.670,30 €	11.871,44 €	16.303,81 €	13.821,73 €	Farbbesch. Zargen bause
300	030.3	Sonnenschutzarbeiten BA 3	31.694,46 €	34.667,08 €	36.359,39 €	36.357,63 €	
300	032.1.2	Verglasungsarb. Holz- Alu BA 3	137.802,00 €	152.572,28 €	169.352,47 €	166.939,15 €	ohne Wartung, Subm. u
300	033.3	Baureinigung BA 3	4.823,07 €	5.429,38 €	4.667,18 €	4.667,18 €	
300	034.3	Malerarbeiten BA 3	44.096,64 €	39.008,20 €	33.299,77 €	32.300,78 €	
300	036.3	Bodenbelagsarbeiten BA 3	53.808,88 €	52.709,27 €	58.934,27 €	54.808,88 €	incl. Flure Fächerbau
300	039.5	Brandschutzbekleidungen BA 3	12.402,18 €	8.330,00 €	4.301,85 €	4.301,85 €	

Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 10		10.000,00 €	- 17.000,00 €	- 7.000,00 €
--	--	--------------------	----------------------	---------------------

Kostenanpassungen /	052	Optimierung Mediensäulen		- €	6.000,00 €
Einsparpotentiale	052	Leuchtenänderung Klassenzimmer		- €	31.000,00 €
	052	Förderung Beleuchtung	nicht als Einsparung gewertet		45.000,00 €

Kostenstand aktuell, unter Berücksichtigung von Mehrungen und Einsparungen	LV 10	-	51.000,00 €	6.452.000,00 €
---	--------------	----------	--------------------	-----------------------

Aufgestellt: 2021|04|23 - tm

Ergänzung:
 2021|07|01 - LV 02 bepreiste LVs übernommen
 2021|07|07 - LV 02 Vergabevorschläge übernommen - ENTWURF
 2021|07|13 - LV 02 Eintrag Aufhebung Gewerk 032.3
 2021|07|26 - 052 ohne Wartung, incl. Einsparpotential (Aufstellung IB K v. 2021|07|22)
 2021|09|06 - LV 03 bepreiste LVs übernommen
 2021|09|09 - LV 03 Vergabevorschläge übernommen, Werte KB aktualisiert
 2021|11|12 - LV 04 Vergabevorschläge übernommen
 2021|11|24 - LV 04 Vergabevorschlag 034.1 angepasst
 2022|05|05 - LV 05 bepreiste LVs übernommen
 2022|05|31 - LV 05 Vergabevorschläge übernommen, Vergaben TGA 041 Lüftung + 044 Sanitär übernommen
 2022|06|27 - LV 05 - Angebot Gewerk 031.1 übernommen
 2023|09|29 - LV 06-08 Angebote geprüft übernommen
 2023|10|25 - LV 06-08 Gewerk 027.2 Angebot übernommen
 2024|02|19 - LV 09 incl. Aufträge übernommen
 2024|04|16 - LV 10 incl. Vergabevorschläge / Aufträge übernommen