

A	B	C	D	E	F	G	H	K	L
Kostenübersicht Zusammenfassung									

[€, brutto], gerundet

Kostenstand Projekt:	Kostenermittlung Vorentwurf 09/2020: 4,60 Mio. €	aktueller Kostenstand 05/2021: 4,80 Mio. € incl. Baupreisindex und Holzpreissteigerung
----------------------	--	--

	KG	Gewerk	Kostenberechnung (incl. Änderungen)	bepreistes LV (Inhalt wie Kostenberechn.)	Angebot Submission (günstigster Bieter)	Kostenanschlag / Auftrag (incl. Abgebot)	Anteil Ausschr. - n
LV Paket 01	Umfang Ausschreibungspaket LV 01 (gerundet)		1.362.000,00 €	1.390.000,00 €	1.539.000,00 €	1.485.000,00 €	ca. 44%
	Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 01		-	28.000,00 €	- 177.000,00 €	- 123.000,00 €	
LV Paket 02	Umfang Ausschreibungspaket LV 02 (gerundet)		1.353.000,00 €	1.347.000,00 €	1.279.000,00 €	1.321.000,00 €	ca. 72%
	Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 02			6.000,00 €	74.000,00 €	32.000,00 €	
LV Paket 03	Umfang Ausschreibungspaket LV 03 (gerundet)		91.000,00 €	119.000,00 €	111.000,00 €	110.000,00 €	ca. 75%
	300	023 Verputzarbeiten	23.315,99 €	53.814,18 €	50.067,47 €	50.067,47 €	
	300	025 Estricharbeiten	32.338,75 €	29.577,45 €	27.500,69 €	27.500,69 €	
	300	027.1 Türen und Zargen	35.592,90 €	35.759,50 €	33.154,59 €	32.927,30 €	
	Differenz Kostenberechnung - bepreistes LV / Aufträge LV 03		-	28.000,00 €	- 20.000,00 €	- 19.000,00 €	
	<i>kursiv: aus vorhergehender Kostenermittlungsphase übernommen</i>						
Kostenstand aktuell	nach	LV Paket 01 - 03	-	22.000,00 €	- 103.000,00 €	- 110.000,00 €	
Kostenanpassungen / Einsparpotentiale	016	alternative Ausführung Deckenuntersicht	12.000,00 €		12.000,00 €	12.000,00 €	
	016	Reduzierung Dachüberstand	13.000,00 €		13.000,00 €	13.000,00 €	
Kostenstand aktuell, unter Berücksichtigung von Mehrungen und Einsparungen		LV 01 - 03			-	85.000,00 €	

Aufgestellt: 2021|03|07 - tm

Ergänzung: 2021|03|10 - ungeprüfte Submissionsergebniss günstigster Bieter übernommen
2021|03|15 - Vergabevorschläge KG 300 + 400 berücksichtigt
2021|04|30 - LV 02 - bepreiste LVs augenommen
2021|06|10 - LV 02 - Submissionsergebnisse ergänzt, KA ergänzt
2021|06|25 - LV 02 - Korrektur Vergabevorschlag IB Kienle Gewerk 052 eingearbeitet
2021|11|12 - LV 03 - Vergabevorschläge / KA ergänzt