

GEGENÜBERSTELLUNG / VERGLEICH:		KOSTENBERECHNUNG / SUMME					KOSTENBER.					LV BEPREIST					AUFTRAG	
NR	GEWERKE	KB-Stand 01.03 2021 03 02	Änderung Lfd.Nr. 01 2021 05 11	Änderung Lfd.Nr. 02 2021 11 09	Summe KB	ZUSTÄNDIG	beschr. Aussch. Bieterlisten bis:	KB 2020 09 18 [€, netto]	KB - LVs angepasst [€, netto]	KB - LVs angepasst [€, brutto]	[€, netto]	Submission Datum	Uhrzeit	LV erstellt (LP 6)	Vergabe (LP 7)	[€, netto]	[€, netto]	
						LV VERSENDUNG	VERGABEART				LV Bepreisung					Auftragssumme	KB - Auftrag:	
300.001	Gerüstbauarbeiten	28.589,78 €			28.589,78 €	mmp	2021 05 03 beschränkt	2021 04 19	28.589,78 €	28.589,78 €	34.021,84 €	40.294,00 €	2021 06 02	14:30	28.589,78 €	28.589,78 €	47.442,60 € - 18.852,82 €	
300.002	Erdarbeiten / Entwässerung	161.899,78 €	13.000,00 €		174.899,78 €	mmp	2021 02 16 öffentlich		174.899,78 €	162.399,78 €	193.255,74 €	165.060,50 €	2021 03 10	14:30	162.399,78 €	162.399,78 €	151.161,15 € - 11.238,63 €	
300.012	Rohbauarbeiten	396.154,66 €	30.000,00 €	1.980,00 €	428.134,66 €	mmp	2021 02 16 öffentlich		428.134,66 €	450.134,66 €	535.660,25 €	443.967,00 €	2021 03 10	14:45	450.134,66 €	450.134,66 €	448.439,00 € - 1.695,66 €	
300.016	Zimmer- und Holzbauarbeiten	271.159,97 €	- €	14.980,00 €	286.139,97 €	mmp	2021 02 16 öffentlich		286.139,97 €	286.139,97 €	340.506,56 €	278.948,80 €	2021 03 10	15:00	286.139,97 €	286.139,97 €	397.552,42 € - 111.412,45 €	
300.021	Dachabdichtungsarbeiten	123.320,82 €		3.635,00 €	126.955,82 €	mmp	2021 05 03 beschränkt	2021 04 19	126.955,82 €	126.955,82 €	151.077,43 €	122.533,50 €	2021 06 02	14:45	126.955,82 €	126.955,82 €	125.402,65 € - 1.553,17 €	
300.023	Verputzarbeiten	19.593,27 €			19.593,27 €	mmp	2021 05 03 beschränkt		19.593,27 €	19.593,27 €	23.315,99 €	45.222,00 €	2021 11 11	16:00	19.593,27 €	19.593,27 €	42.073,50 € - 22.480,23 €	
300.024	Fliesenarbeiten	50.185,64 €			50.185,64 €	mmp			50.185,64 €	34.527,07 €	41.087,21 €	47.107,50 €	2022 05 30	15:00	34.527,07 €	34.527,07 €	47.107,50 € - 12.580,43 €	
300.025	Estricharbeiten	27.175,42 €			27.175,42 €	mmp			27.175,42 €	27.175,42 €	32.338,75 €	24.855,00 €	2021 11 11	16:10	27.175,42 €	27.175,42 €	23.109,82 € - 4.065,60 €	
300.027.1	Türen und Zargen	29.910,00 €			29.910,00 €	mmp			29.910,00 €	29.910,00 €	35.592,90 €	30.050,00 €	2021 11 11	16:20	29.910,00 €	29.910,00 €	27.670,00 € - 2.240,00 €	
300.027.2	Prallwandkonstruktionen	71.217,62 €			71.217,62 €	mmp			71.217,62 €	118.816,62 €	141.391,78 €	137.425,00 €	2022 05 30	15:10	118.816,62 €	118.816,62 €	181.536,70 € - 62.720,08 €	
300.027.3	Schreinerarbeiten - feste Möblierung	25.000,00 €			25.000,00 €	mmp			25.000,00 €	25.000,00 €	29.750,00 €	25.000,00 €				25.000,00 €	- €	
300.027.4	Sporthallentore	9.600,00 €			9.600,00 €	mmp			9.600,00 €	in KG 027.2 enth.	in KG 027.2 enth.	in KG 027.2 enth.	---	---	---	in KG 027.2 enth.	- €	
300.028	Sporthallenboden	90.443,57 €			90.443,57 €	mmp			90.443,57 €	90.443,57 €	107.627,85 €	80.610,50 €	2022 05 30	15:20	90.443,57 €	90.443,57 €	83.233,70 € - 7.209,87 €	
300.029	Schließanlage	5.120,00 €			5.120,00 €	mmp			5.120,00 €	5.120,00 €	6.092,80 €	5.120,00 €				5.120,00 €	- €	
300.030	Sonnenschutzarbeiten	37.202,51 €			37.202,51 €	mmp	2021 05 03 beschränkt	2021 04 19	37.202,51 €	37.202,51 €	44.270,99 €	29.345,00 €	2021 06 02	15:00	37.202,51 €	37.202,51 €	24.391,00 € - 12.811,51 €	
300.031	Metallbauarbeiten	19.319,52 €	7.450,00 €		26.769,52 €	mmp			26.769,52 €	26.769,52 €	31.855,73 €	24.580,00 €			26.769,52 €	26.769,52 €	35.854,25 € - 9.084,73 €	
300.032.1	Verglasungsarbeiten Holz- Alu	84.624,26 €			84.624,26 €	mmp	2021 05 03 beschränkt	2021 04 19	84.624,26 €	82.256,26 €	97.884,95 €	83.035,00 €	2021 06 02	15:15	82.256,26 €	82.256,26 €	104.213,00 € - 21.956,74 €	
300.032.2	Verglasungsarbeiten Alu PR	175.426,97 €			175.426,97 €	mmp	2021 05 03 beschränkt	2021 04 19	175.426,97 €	151.970,08 €	180.844,40 €	176.322,00 €	2021 06 02	15:30	151.970,08 €	151.970,08 €	118.068,00 € - 33.902,08 €	
300.032.3	Verglasungsarbeiten Alu Blendrahmen	12.174,11 €			12.174,11 €	mmp			12.174,11 €	- €	- €	- €				- €	- €	
300.033	Baureinigung	5.000,00 €			5.000,00 €	mmp			5.000,00 €	5.000,00 €	5.950,00 €	5.000,00 €				5.000,00 €	- €	
300.034	Malerarbeiten	20.000,00 €			20.000,00 €	mmp			20.000,00 €	20.000,00 €	23.800,00 €	21.075,00 €	2022 05 30	15:40	20.000,00 €	20.000,00 €	17.564,54 € - 2.435,46 €	
300.036	Bodenbelagsarbeiten	8.829,54 €			8.829,54 €	mmp			8.829,54 €	24.488,11 €	29.140,85 €	31.760,00 €	2022 05 30	14:50	24.488,11 €	24.488,11 €	25.561,20 € - 1.073,09 €	
300.038	Trennwandanlagen Sanitär/WC	6.915,00 €			6.915,00 €	mmp			6.915,00 €	6.915,00 €	8.228,85 €	4.670,00 €	2022 05 30	15:50	6.915,00 €	6.915,00 €	4.512,26 € - 2.402,74 €	
300.039	Trockenbauarbeiten	58.589,81 €			58.589,81 €	mmp			58.589,81 €	58.589,81 €	69.721,87 €	91.528,00 €	2022 05 30	16:00	58.589,81 €	58.589,81 €	106.741,36 € - 48.151,55 €	
Zwischensumme KG 300		1.737.452,25 €			1.808.497,25 €													
400.040	Heizungsarbeiten	473.600,00 €	15.000,00 €		488.600,00 €	IB Amato	2021 02 16 öffentlich		488.600,00 €	236.925,00 €	281.940,75 €	261.185,72 €	2021 03 10	15:15		232.839,48 €	4.085,52 €	
400040.1	Heizung - Holzhackschnittkessel direktb.						direktverg.			275.000,00 €	327.250,00 €	275.000,00 €	---	---		304.396,00 € - 29.396,00 €		
400.041	Lüftungsarbeiten	186.750,00 €			186.750,00 €	IB Amato	2021 05 03 beschränkt		186.750,00 €	206.750,00 €	246.032,50 €	206.750,00 €	2021 06 02	16:15		175.846,50 € - 30.903,50 €		
400.044	Sanitärarbeiten	113.375,00 €	650,00 €		114.025,00 €	IB Amato	2021 05 03 beschränkt		114.025,00 €	105.700,00 €	125.783,00 €	105.700,00 €	2021 06 02	16:30		102.945,22 € - 2.754,78 €		
400.050	Blitzschutzarbeiten	- €			- €	IB Kienle	2021 02 16 öffentlich		- €	19.327,73 €	23.000,00 €	18.874,83 €	2021 03 10	15:30		11.421,50 € - 7.906,23 €		
400.051	Leerrohrinstallationen	- €			- €	IB Kienle	2021 02 16 öffentlich		- €	6.302,52 €	7.500,00 €	5.915,58 €	2021 03 10	15:45		6.321,82 € - 19,30 €		
400.052	Elektroinstallationen	337.722,35 €	2.000,00 €		339.722,35 €	IB Kienle	2021 05 03 beschränkt		339.722,35 €	314.092,10 €	373.769,60 €	311.406,28 €	2021 06 02	16:45		263.123,53 € - 50.968,57 €		
400.071	Gebäudeautomation	60.000,00 €			60.000,00 €	IB Amato			60.000,00 €	25.000,00 €	29.750,00 €	25.000,00 €				25.000,00 €	- €	
Zwischensumme KG 400		1.171.447,35 €			1.189.097,35 €													
500.080	Aussenanlagen	72.318,46 €			72.318,46 €	mmp			72.318,46 €	72.318,46 €	86.058,97 €	72.318,46 €				72.318,46 €	- €	
600.610	Möblierung	33.220,00 €			33.220,00 €	mmp			33.220,00 €	33.220,00 €	39.531,80 €	33.220,00 €				33.220,00 €	- €	
600.620.1	Sportgeräte Festeinbau	34.000,00 €			34.000,00 €	mmp	2021 05 03 beschränkt	2021 04 19	34.000,00 €	52.000,00 €	61.880,00 €	61.251,90 €	2021 06 02	16:00	52.000,00 €	52.000,00 €	54.545,67 € - 2.545,67 €	
600.620.2	Sportgeräte lose	40.000,00 €	8.738,02 €		48.738,02 €	mmp			48.738,02 €	30.738,02 €	36.578,24 €	69.450,00 €	2022 05 30	14:40	30.738,02 €	30.738,02 €	53.306,67 € - 22.568,65 €	
Zwischensumme KG 600		107.220,00 €			115.958,02 €													
Hinweise:		3.142.388,06 €	58.000,00 €		3.239.821,08 €													
					3.200.388,06 €	Kontrollsumme			Kontrollsummen:	3.239.821,08 €	3.239.821,08 €	- €				3.426.489,50 €	- 186.668,42 €	
									LV mmp gesamt:	1.968.765,71 €	1.986.765,71 €				1.917.615,27 €	1.917.615,27 €		
									prozentual:	100,0%				Anteil KG Gebäude:	97,4%	97,4%		
aufgestellt:		2021 02 17																
aktualisiert:		2021 03 23 - Vergabevorschläge LV 01 berücksichtigt																
		2021 04 30 - LV 02 bepreiste LVs berücksichtigt																
		2021 06 11 - LV 02 Kostenanschlag ergänzt																
		2021 11 12 - LV 03 Kostenanschlag ergänzt																
		2022 05 31 - LV 04 Vergabevorschläge ergänzt																
		2022 06 28 - LV 04 AN 031 + 039 ergänzt																